



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองแวง จึงขอประกาศผล
การดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กำกับการบริหารจัดการอบต.หนองแวง ดังนี้

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ ๑ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอน เพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๗๐,๐๐๐	-	/	-	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการเทพื้น ค.ส.ล. ภายใน อบต.หนองแขวง ๑. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ๒. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร	๒๐,๐๐๐	-	/	-	๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนางถาวร พัดพาล - ไร่นายทองแดง มีทอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแขวง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๒๘,๒๐๐	-	/	-	๓๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย บ้านนายภาคภูมิ พิมขุนทด หมู่ที่ ๒ บ้านหิงห้อย ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๒๘๗,๖๐๐	-	/	-	๒๖๘,๐๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ถนนลาดยางสายโนนแหน – โคกกระปือ ถึง คอนกรีตหน้า บ้านนายเลิศ เนาขุนทด หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแหน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๒๐๙,๓๐๐	-	/	-	๑๙๕,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอน เพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแหน สายที่ ๑ จาก บ้านนายสมนึก - สี่แยกบ้านนายประยงค์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ จาก บ้านนายแฉล้ม - สี่แยกบ้านนายประยงค์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๑,๙๐๐	-	/	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายถ้ำหมาใน บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๓๐๐	-	/	-	๔๖๕,๐๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายถนอม ชะอุมผล - ไร่นายคำสิงห์ พานิชย์ บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๖๔,๒๐๐	-	/	-	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก สามแยกบ้านนายมนัส สอนกลาง - ไร่นายสงวน สิทธิวงษา บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน	๓๕๐,๐๐๐	-	/	-	๓๑๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ศาลาประชาคมหมู่บ้าน - ไร่นายวิเชียร แม้นบุตร บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๖๙,๘๐๐	-	/	-	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ฝ่ายน้อย - คอสะพาน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๖๙,๘๐๐	-	/	-	๔๔๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ถนนสายหลัก - บ้านนายแดง ป้องขัน บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๑,๙๐๐	-	/	-	๒๑๓,๕๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอน เพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก สามแยกบ่อขะยะ – นานายลับ บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๑,๖๐๐	-	/	-	๓๗๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ศาลาประชาคม จาก บ้านนายจำเนียร ยาสี - บ้านนายประดิษฐ์ ชูชัยมงคล บ้านปรังค์กฤษร หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๔๘,๓๐๐	-	/	-	๕๓๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ไร่นายพุด – ไร่นายแสง บ้านเทพทักษิณ หมู่ที่ ๒๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๙๓,๓๐๐	-	/	-	๓๘๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ถนนลาดยาง – บ้านนายสายัญ ถูกขุนทด หมู่ที่ ๒๑ บ้านหิงห้อยใต้ <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๗,๓๐๐	-	/	-	๑๐๓,๐๐๐	กองช่าง
	รวม ๑๖ โครงการ	๕,๗๔๒,๕๐๐	-			๕,๐๘๔,๕๐๐	

ตารางที่ ๒ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จ่ายขาดเงินสะสม ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายแก่น ต้นสันเทียะ – บ้านนางวาสนา ถิ่นทอง บ้านหนองหัว หมูที่ ๑๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๕,๔๐๐	-	/	-	๑๔๙,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายคำ มอมขุนทด – วัดบ้านหนองหัว บ้านหนองหัว หมูที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๓,๓๐๐	-	/	-	๒๓๔,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไทยสามัคคี หมูที่ ๑๔ ช่วงที่ ๑ จาก บ้านนายพลับ เชื้อนุ่น – นานางจอมศรี สาทร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๔,๘๐๐	-	/	-	๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จาก ไร่นางสามารถ ภาณุผล – ฝ่ายไร่นายสมร ขำนาญรักษา บ้านปรารักษ์กุลูชร หมูที่ ๑๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ถมดินสูง ๐.๖๐ เมตร วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน	๒๒๒,๓๐๐	-	/	-	๒๒๒,๐๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก หน้าวัดโนนเต็ง – บ้านวังสมบูรณ์ บ้านวังสมบูรณ์ หมูที่ ๑๘ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๔๐๐	-	/	-	๓๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เหมืองน้ำตะวันออกวัดบ้านโนนทอง บ้านเทพประทานพร หมูที่ ๑๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๘,๔๐๐	-	/	-	๑๘๙,๕๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก บ้านนางรัชนี้ - บ้านนายเล็ก ชาลี บ้านเทพประทานพร หมูที่ ๑๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗๕,๘๐๐	-	/	-	๒๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จาก นายสมนึก – ไร่นายสลิติ บ้านเทพทักษิณ หมูที่ ๒๐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ถมดินสูง ๐.๕๐ เมตร	๗๗,๔๐๐	-	/	-	๗๗,๔๐๐	กองช่าง
	รวม ๘ โครงการ	๒,๒๑๑,๘๐๐				๑,๙๕๕,๙๐๐	

ตารางที่ ๓ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โอนงบประมาณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โอนเงินงบประมาณ เพื่อติดตั้งประตูเหล็กดัด และหน้าต่างเหล็กดัด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหิงห้อย เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท	-	๓๒,๐๐๐	/	-	๒๓,๕๐๐	กองช่าง
๒	โอนเงินงบประมาณ เพื่อติดตั้งประตูเหล็กดัด และหน้าต่างเหล็กดัด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขว เป็นเงิน ๗๓,๐๐๐ บาท	-	๗๓,๐๐๐	/	-	๕๖,๕๐๐	กองช่าง
๓	โอนเงินงบประมาณ เพื่อติดตั้งประตูเหล็กดัด และหน้าต่างเหล็กดัด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระปือ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท	-	๑๘,๐๐๐	/	-	๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๔	โอนเงินงบประมาณ เพื่อติดตั้งประตูเหล็กดัด และหน้าต่างเหล็กดัด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท	-	๑๓,๐๐๐	/	-	๑๐,๕๐๐	กองช่าง
๕	โอนเงินงบประมาณ เพื่อติดตั้งประตูเหล็กดัด และหน้าต่างเหล็กดัด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง เป็นเงิน ๗๓,๐๐๐ บาท	-	๗๓,๐๐๐	/	-	๕๙,๕๐๐	กองช่าง
	รวม ๕ โครงการ	-	๒๐๙,๐๐๐			๑๖๔,๐๐๐	

ตารางที่ ๔ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โอนงบประมาณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โอนเงินงบประมาณเพื่อวางท่อ HDPE เพื่อผลิตประปา บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑	-	๔๑๕,๐๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๒	โอนเงินงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายจอย คุณขุนทด - บ้านนายยวน คุณขุนทด หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแห่น	-	๓๔๕,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๓	โอนเงินงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนนลาดยาง - บ้านนายเต็ม ดาวขุนทด หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวหลวง	-	๔๖๐,๖๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๔	โอนเงินงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๓ จากไร่ นายบุญเชิด - นางสุภาพ กามขุนทด หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา	-	๔๘๘,๓๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๕	โอนเงินงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่ นายณรงค์ หอขุนทด - ไร่ นายเงิน จงพรมราช หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเต็ง	-	๓๕๕,๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๖	โอนเงินงบประมาณ เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู จากบ้านนายชูโชค เกาสันเทียะ - เหมืองน้ำตวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร	-	๔๘๘,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๗	โอนเงินงบประมาณ เพื่อก่อสร้างงานถมดินคันทาง จากบ้านวังฝั้วราย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์	-	๔๙๖,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๘	โอนเงินงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่ นายเชิดชัย สายขุนทด - ไร่ นายชัย ก้านขุนทด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม	-	๔๙๒,๑๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๙	โอนเงินงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนขี้ตุน จากบ้านนายสมบัติ จำเริญ - นานายคำ กุ๊กขุนทด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	-	๔๘๙,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โอนเงินงบประมาณ เพื่อก่อสร้างหอกระจายข่าวเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแขว	-	๑๔๗,๙๔๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๑๑	โอนเงินงบประมาณ เพื่อจัดซื้อโต๊ะอนุบาลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขว จำนวน ๔ ชุดๆละ ๖,๕๐๐ บาท	-	๒๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กอง การศึกษา
๑๒	โอนเงินงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านไทยสามัคคี	-	๗๒,๓๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๑๓	โอนเงินงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนทอง	-	๘๘,๘๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๑๔	โอนเงินงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล	-	๘๓,๓๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๑๕	โอนเงินงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร	-	๔๒,๘๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๑๖	โอนเงินงบประมาณ เพื่อดัดตั้งระบบกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว	-	๑๒๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
	รวม ๑๖ โครงการ	-	๔,๖๔๖,๘๖๐				

ตารางที่ ๕ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ชื่อ กองทุน	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากถนน ค.ส.ล. – บ้านนายมงคล เมืองขุนทด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๑๔๓,๑๐๐	๓๙	/	-	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายสนรยา - หลังวัดป่าหนองแวง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)	๔๖๘,๕๐๐	๓๙	/	-	๔๕๙,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนบ้านโนนทอง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๗.๕๐ ตารางเมตร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๔๒๓,๗๐๐	๓๙	/	-	๓๘๙,๙๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก เมรุวัดโนนเต็ง – สามแยกบ้านนายบุญโรม ศรีสูงเนิน บ้านโนนเต็ง หมู่ ๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ Ø๐.๖๐ เมตร ๑ จุด ๑๒ ท่อน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๓๙๕,๐๐๐	๓๙	/	-	๓๘๗,๐๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากแยกวะมะกรูด – นานายแบ่ง กม.ขุนทด บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๔๙๘,๘๐๐	๓๙	/	-	๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายมงคล จิตจันทิก – บ้านนายมนตรี เพ็ชรขุนทด บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๗,๘๐๐	๓๙	/	-	๖๖,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ชื่อ กองทุน	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายวัน แก้วขุนทด – บ้านนางสัมฤทธิ์ สมบัติทวีศิลป์ บ้านหนองแขวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๑๑๓,๕๐๐	๓๙	/	-	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนางประกวด พันชนะ – บ้านวิชัย กวกขุนทด บ้านหนองแขวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ <u>งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตารางเมตร <u>ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร <u>วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู</u> กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๒๗๙,๖๐๐	๓๙	/	-	๒๖๑,๐๐๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ที่นายคารม - บ้านยายน้อม วิไลกรวด บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๓๗๔,๘๐๐	๓๙	/	-	๓๖๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๑ บ้านหนองแขวง หมู่ ๕ บ้านโนนทอง หมู่ ๖ บ้านโนนเต็ง หมู่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ ๑๒ บ้านน้อยหนองแขวง หมู่ ๑๖ บ้านหนองแขวงพัฒนา หมู่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร หมู่ ๒๒ บ้านท่าหินงม (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๔๕๗,๐๐๐	๓๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ชื่อ กองทุน	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมถมดินไหล่ทาง จาก บ้านนายทอง เห่งสูงเนิน – ทางแยกวัด บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๓๖๔,๙๐๐	๓๙	/	-	๓๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๒ ช่อง ขนาด ๑.๘๐*๑.๘๐*๗.๐๐ เมตร ทำมุม ๔๕ องศา กับแนวตั้งฉาก ช่วง ไร่นายสี แกสันเทียะ บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๔๓๕,๐๐๐	๓๙	/	-	๔๓๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายพนม แกดขุนทด - บ้านนางนุชนาฏ พันทา บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๓	/	-	๓๔๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านโนนทอง (ตามแบบ อบต.กำหนด) (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๒๕๘,๐๐๐	๓๕	/	-	๒๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๘๖,๐๐๐	๓๕	/	-	๘๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก ค.ส.ล. ๑ ชั้น โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๔๙๓,๐๐๐	๓๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช้ สอยรวม ๖๐ ตารางเมตร โรงเรียนบ้านโนนทอง หมู่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๓๑๑,๐๐๐	๓๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก หน้าวัดโนนเต็ง - บ้านวังสมบูรณ์ บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๔,๔๐๐	๓๕	/	-	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ชื่อ กองทุน	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก ซอย ๑ จากศาลาประชาคมเก่า – สามแยกหน้าวัด บ้านหนองแขว หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๓ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๕๖,๖๐๐	๓๕	/	-	๔๕๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จาก บ้านนายชูโชค เกาสันเทียะ - เหมืองน้ำตะวันออกหมู่บ้าน บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร	๔๙๘,๙๐๐	๓๕	/	-	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	ติดตั้งราวเหล็ก(กัรด์เรล)พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๕ จุด (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๔๐๒,๐๐๐	๓๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต ไร่นายแสวง บ้านหนองแขวพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๙๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๑๘๓,๐๐๐	๓๕	/	-	๑๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ไร่นายแบ่ง กมขุนทด – ไร่นายสมทรง เคียงขุนทด บ้านน้อยหนองแขว หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๔๘๗,๗๐๐	๓๕	/	-	๔๗๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายเหลื่อง กกขุนทด – บ้านนางสาวิตตรี กองขุนทด บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๓๔๒,๓๐๐	๓๕	/	-	๓๓๖,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ชื่อ กองทุน	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา พลังงานแสงอาทิตย์ (Solacell) บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๒๓๖,๐๐๐	๓๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๒๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา พลังงานแสงอาทิตย์ (Solacell) บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๒๓๖,๐๐๐	๓๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
๒๗	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา พลังงานแสงอาทิตย์ (Solacell) บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๒๓๖,๐๐๐	๓๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		กองช่าง
	รวม ๒๗ โครงการ	๙,๐๘๒,๖๐๐				๖,๕๖๗,๙๐๐	

ตารางที่ ๖ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบประมาณเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๓๑๖-๐๒ สายด่านขุนทด - หนองแขม ตำบลหนองแขม อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา ช่วงที่ ๑ (จากถนนวันทอง - ท่อลอดเหลี่ยม) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๐.๙๐ กิโลเมตร ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร	๒,๖๑๘,๐๐๐	-	/	-	๒,๖๑๘,๐๐๐	กองช่าง
	รวม ๑ โครงการ	๒,๖๑๘,๐๐๐				๒,๖๑๘,๐๐๐	

๒.ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐		/	-	๗,๒๘๗	สำนักปลัด
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ	๒๐,๐๐๐		/	-		สำนักปลัด
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย	๑๓๕,๐๐๐	-	/	-	๘๕,๐๑๕	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิของคนพิการและผู้ดูแลคน พิการในเขตตำบลหนองแขง	๒๐,๐๐๐	-	/	-	๑๐,๗๓๕	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน เรื่อง โรคเอดส์และ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน	๒๐,๐๐๐	-	/	-	๑๙,๙๐๒	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๔๔๐,๐๐๐	-	/	-	๔๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแขง	๒๐,๐๐๐	-	/	-	๑๗,๓๙๕	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและ สมานฉันท์ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	-	/	-	๑๙,๙๒๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชนในเขตตำบลหนองแวง	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	๒๗๓,๗๓๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการจัดนิทรรศการทางการเกษตรและส่งเสริมอาชีพสำหรับ ประชาชนในเขตตำบลหนองแวง	๕๐,๐๐๐	-	/	-	๓๖,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๑๑ โครงการ		๑,๒๔๕,๐๐๐	-			๑,๐๒๙,๙๔๘	

๓. ด้านการพัฒนาสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	๑๔,๕๗๘	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๐๘๓,๒๐๐	-	/	-	๑๓,๒๑๗,๕๐๐	สำนักปลัด
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๗๕๙,๒๐๐	-	/	-	๔,๓๕๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	-	/	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง	๒๙๐,๐๐๐	-	/	-	๑๔๕,๗๗๗	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	-	/	-	๙,๘๔๔	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนถนน	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	สำนักปลัด
๙	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมตำบล	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	สำนักปลัด
	รวม ๙ โครงการ	๑๙,๖๓๔,๔๐๐	-			๑๗,๗๘๙,๖๙๙	

๔.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม	๑๐,๐๐๐	-	/	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม	๑๐,๐๐๐	-	/	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน	๑๐,๐๐๐	-	/	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	/	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม	๒,๕๐๐		/	-	๒,๕๐๐	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐	-	/	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
	รวม ๖ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๒,๕๐๐			๔๒,๕๐๐	

๕.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๓๗๙,๒๐๕	-	/	-	๓๑๖,๕๓๔	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษารายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๑๖๔,๒๔๐	-	/	-	๑,๑๒๐,๗๕๒	กองการศึกษา
๓	โครงการอาหารเสริมนม สำหรับ (สพฐ) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๔๗๙,๖๐๐	-	/	-	๑,๔๓๐,๒๙๔	กองการศึกษา
๔	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว	๓,๔๕๔,๔๐๐	-	/	-	๓,๓๑๙,๘๙๓	กองการศึกษา
๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	-	/	-	๒๔๙,๓๔๙	กองการศึกษา
๖	โครงการท้องถิ่นรวมใจแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ	-	๒๖,๐๐๐	/	-	๒๑,๘๒๕	กองการศึกษา
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง	-	๒๐๐,๐๐๐	/	-	๑๙๘,๒๗๕	กองการศึกษา
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันสงกรานต์	-	๒๐,๐๐๐	/	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองการศึกษา
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	-	๓๒,๔๐๐	/	-	๓๒,๑๙๕	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	-	๓๐,๐๐๐	/	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
	รวม ๑๐ โครงการ	๖,๗๒๗,๔๔๕	๓๐๘,๕๐๐			๖,๗๑๙,๑๑๗	

๖.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกป่า หล้าแฝก	๕,๐๐๐	-	-	/	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	-	/	-	๔,๓๒๕	สำนักปลัด
๔	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี	๕,๐๐๐	-	/	-	๕๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	-	/	-	๒,๔๕๐	สำนักปลัด
	รวม ๕ โครงการ	๕๕,๐๐๐	-			๗,๒๗๕	

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเก้าอี้แถวเหล็ก	๑๑,๐๐๐	-	/	-	๑๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว	๓๑๘,๕๐๐	-	/	-	๓๑๘,๕๐๐	สำนักปลัด
๓	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	๑๘,๐๐๐	-	/	-	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๓๙,๘๐๐	-	/	-	๓๙,๘๐๐	สำนักปลัด
๕	ติดตั้งผ้าม่านหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว	๕๕,๒๐๐	-	/	-	๕๕,๔๐๐	สำนักปลัด
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	๒๐,๐๐๐	/	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	-	๘,๐๐๐	/	-	๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	๒๐,๐๐๐	/	-	๒๐,๐๐๐	กองคลัง
๙	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๓๙,๐๐๐	-	/	-	๓๙,๐๐๐	กอง การศึกษา
๑๐	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	๙,๐๐๐	-	/	-	๙,๐๐๐	กอง การศึกษา
๑๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	๑๒,๐๐๐	-	/	-	๑๒,๐๐๐	กอง การศึกษา
๑๒	จัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์	๘,๐๐๐	-	/	-	๘,๐๐๐	กอง การศึกษา
๑๓	จัดซื้อเครื่องผสมปูน	๒๐,๐๐๐	-	/	-	๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม	๔,๘๐๐	-	/	-	๔,๘๐๐	กองช่าง
๑๕	จัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์	-	๘,๐๐๐	/	-	๘,๐๐๐	กองช่าง
	รวม ๑๕ โครงการ	๕๓๕,๓๐๐	๕๖,๐๐๐			๕๘๑,๕๐๐	

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.หนองแขวงทรายบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ข้อมูล ณ ๐๖/๑๒/๒๕๖๗