



**แผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จาก บ้านนายหัน แพง ขุนทด – ไร่นายลอยลม ชื่นนอก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗	๒๖๗,๙๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายบุญโรม เกินขุน ทด – บ้านนางชีวานันท์ กิตติพานิชย์ บ้านเทพ ทักษิณ หมู่ที่ ๒๐	๓๖๐,๗๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ฝายน้อย – คอสะพาน บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๔	๒๒๒,๓๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสะพานหิน หมู่ ๘ จาก ลาดยาง - บ้านนายสมาน ชูเจริญ	๒๓๑,๖๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๑ มี .ค. ๖๘	๒๐ พ.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายไพรัตน์ สาย พลกรัง – บ้านนางสมพร เติ่นขุนทด บ้านหนอง หัว หมู่ที่ ๑๑	๔๗๐,๖๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๑ มี .ค. ๖๘	๒๐ พ.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย บ้านห้วยทราย หมู่ ๗	๔๗๕,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๑ มี .ค. ๖๘	๒๐ พ.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหิงห้อย หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสกุล ศรีวิวัฒน์ - สวนอยู่ดีมีสุข	๔๒๗,๙๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ไร่นายสุทัศน์ - ไร่นาง แดง บ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓	๔๗๕,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๖ มี .ค. ๖๘	๒๕ เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนายชะลอ เกินขุน ทด - ท่าข้าม บ้านโคกกระปือ หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๔๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ - เชื่อมเขตติดต่อ บ้านศิลาธรรม(ไร่นายเสนอชัย - ไร่นายวีระ) ตำบล ห้วยบง อำเภอด่านขุนทด	๔๙๗,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก นานายเสนอ ชัยขุนทด - นานายศิลา แกม ขุนทด บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓	๓๒๗,๒๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ จากไร่นางบุญมา แสงสุตติ - ไร่นายนิยม เขียมจัน ทีก	๔๘๔,๘๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๖ มี .ค. ๖๘	๒๕ เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ฝ่ายหนองบัวหลวง - เขตตำบลบึงปรือ	๔๙๙,๙๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๖ มี .ค. ๖๘	๒๕ เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	กองช่าง

	บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙					☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น		
--	---------------------------	--	--	--	--	---	--	--

- ๓ -

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ทางแยกบ้านนายพิทยา ถูกขุนทด – ไร่นางบัณฑิต กมขุนทด บ้านหิงห้อย ใต้ หมู่ที่ ๒๑	๔๘๔,๘๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๑๕	วางท่อ HDPE เพื่อผลิตประปา บ้านปรังค์กู่ชูร หมู่ที่ ๑๗	๔๘๕,๗๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
รวม ๑๕ โครงการ		๖,๒๑๑,๓๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ กลยุทธ์ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่มีชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๓๕,๐๐๐	๘๑,๗๒๕	๒๗ ก.พ. ๖๘	๒๑ มี.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๓๕๕,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๘ กลยุทธ์ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๔๔๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๗๙๔,๘๐๐	๖,๘๔๓,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๗๔๐,๐๐๐	๒,๑๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๑๙,๕๗๐,๘๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระบือ	๙๗,๐๒๐	๕๕,๘๘๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง	๒๗๓,๔๒๐	๑๕๗,๓๕๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสมบูรณ์	๔๔,๑๐๐	๒๕,๓๘๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง	๑๗๖,๔๐๐	๑๑๖,๗๔๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	๒๒๐,๕๐๐	๑๒๖,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหิงห้อย	๑๗๖,๔๐๐	๙๑,๓๖๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา

--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ๑๐ -

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระบือ	๓๐,๘๒๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง	๗๔,๑๘๒	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสมบูรณ์	๙,๘๖๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง	๕๒,๔๙๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	๗๐,๑๘๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหึงห้อย	๕๙,๐๑๕	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๑๓	โครงการอาหารเสริม (นม) ๑) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้ง ๘ แห่ง ๒) ศพด. ทั้ง ๖ แห่ง	๑,๔๓๕,๑๖๑	๗๗๒,๖๘๙	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกกระปือ	๒๑๖,๐๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนทอง	๔๕๓,๖๐๐	๒๗๓,๓๙๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์	๕๐๒,๒๐๐	๒๙๙,๕๗๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสะพานหิน	๔๙๙,๒๐๐	๓๓๓,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๑๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง	๓๒๔,๐๐๐	๑๕๓,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๑๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองแวง	๖๕๑,๒๐๐	๔๑๔,๕๙๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๒๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหึงห้อย	๔๑๕,๘๐๐	๒๑๐,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๒๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม	๑๙๔,๔๐๐	๙๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา

รวม ๒๑ โครงการ	๕,๙๗๕,๙๕๕						
----------------	-----------	--	--	--	--	--	--

- ๑๒ -

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๔ กลุ่มยุทธ ธรณรงคืป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองกร
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนถนน	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเวทีประชาคมตำบล	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจเพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชนในเขตตำบลหนองแวง	๓๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	๓ มี.ค. ๖๘	๔ เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๓๙๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๕ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพื้ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๕ มี.ค. ๖๘	๘ พ.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๗๖๐	๑๒ พ.ย. ๖๗	๑๔ ธ.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๔๗,๘๘๗	๖ มี.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองการศึกษา
๔	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น		กองการศึกษา
๕	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น		กองการศึกษา
รวม ๕ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๖ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่ม

แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ		๔๕,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เงินอุดหนุน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	อุดหนุนโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ๕ ธันวาคม	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕ ธ.ค. ๖๗	๕ ธ.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๒ ต.ค. ๖๗	๑๒ ต.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด

๖	อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ๒๓ ตุลาคม	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒๓ ต.ค. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๔๐,๐๐๐						

- ๑๘ -

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - กรณีกันเงินไว้แล้ว -

๑.๑ กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายจอย คุณขุนทด - บ้านนายวัน คุณขุน ทด	๓๔๕,๔๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนนลาดยาง - บ้านนายเต็ม ดาวขุนทด	๔๖๐,๖๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๒ มี.ค. ๖๘	๑๐ ก.พ. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๓ จากไร่นายบุญเชิด - นางสุภาพ กามขุนทด	๔๙๘,๓๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๘	๗ ก.พ. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายณรงค์ หอขุนทด - นายเงิน จงพรมราช	๓๕๕,๕๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๘	๗ ก.พ. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๕	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จากบ้านวังฝ้าย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม	๔๙๖,๔๐๐	๔๙๖,๔๐๐	๒ มี.ค. ๖๘	๑ ก.พ. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก	๔๙๒,๑๐๐	๔๙๒,๑๐๐	๒ มี.ค. ๖๘	๑ ก.พ. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	กองช่าง

	จากนายนายเชิดชาย สายขุนทด – ไร่นายชัย ก้านขุนทด					☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น		
--	---	--	--	--	--	---	--	--

- ๑๙ -

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนขี้ตุน จากบ้านนายสมบัติ จำเริญ – นานายคำ กูกขุนทด	๔๙๙,๔๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒ มี.ค. ๖๘	๑ ก.พ. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งราวเหล็ก(การ์ดเรล)พร้อม อุปกรณ์เสริม	๔๐๒,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐ ก.พ. ๖๘	๑๑ เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
รวม ๘ โครงการ		๓,๕๔๙,๗๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - กรณีกันเงินไว้แล้ว -

๑.๒ กลยุทธ์ ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา รางระบายน้ำ และ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการวางท่อ HDPE เพื่อผลิตประปา	๔๑๕,๐๒๐	๔๑๔,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๘	๑๔ มี.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา พลังงาน แสงอาทิตย์ (Solacell) บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๖๘	๑๖ มี.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปา พลังงาน แสงอาทิตย์(Solacell) บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่๑๘	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๖๘	๑๖ มี.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านเทพประทานพร หมู่ที่๑๙	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๖๘	๑๖ มี.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จาก บ้านนายชูโชค เกาสันเทียะ - เหมือนน้ำ ตะวันออกหมู่บ้าน	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๘ มี.ค. ๖๘	๙ มี.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง

	บ้านเทพประทานพร หมู่ที่๑๙							
๖	โครงการติดตั้งเคเบิลไฟเบอร์ออปติกงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑,๕,๖,๑๐,๑๒,๑๖,๑๘,๑๙ และ ๒๒	๔๕๗,๐๐๐	๔๕๗,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๘	๑ เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
รวม ๖ โครงการ		๒,๐๗๘,๐๒๐						

- ๒๑ -

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - กรณีกันเงินไว้แล้ว -

๑.๕ กลยุทธ์ จัดทำผังเมืองชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปอย่างมีระบบ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๑๔๗,๙๔๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๒	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนทอง	๘๘,๘๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๓	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านไทยสามัคคี	๗๒,๓๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๔	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล	๘๓,๓๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๕	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร	๔๒,๘๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างโรงเรียนคัดแยกขยะโรงเรียนบ้าน โนนทอง	๓๑๑,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๓ ก.พ. ๖๘	๔ เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	กองช่าง

						☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น		
๗	โครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก ค.ส.ล. ๑ ชั้น โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์	๔๙๓,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๔ ม.ค. ๖๘	๒๔ เม.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	กองช่าง
รวม ๗ โครงการ		๑,๒๓๙,๑๔๐						

- ๒๒ -

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๖ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ กลยุทธ์ ดำเนินการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานสาธารณสุข

- งบอุดหนุนเฉพาะกิจ -

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๘	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ๓๑ มี.ค. ๖๘	ปัญหาและ อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	๒,๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๑๘ ก.พ. ๖๘	-	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง การยื่นอุทธรณ์	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๒,๕๐๐,๐๐๐						