

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศ อบต.หนองแวง

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองแวง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.หนองแวง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.หนองแวง

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว

ข. พันธกิจ ของ อบต.หนองแวง

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกด้าน ๒. พัฒนาศักยภาพของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และความเข้มแข็งของชุมชน ๓. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน ๔. สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ๕. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ๖. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิต ๗. พัฒนานาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองแวงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. การวางแผน

อบต.หนองแวง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

อบต.หนองแวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

จ. การจัดทำงบประมาณ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแวง มีดังนี้

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองแวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ช. ผลการดำเนินงาน

อบต.หนองแวง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.หนองแขวงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



(นางเพียร แซ่ลี)

นายก อบต.หนองแขวง

ข้อมูล ณ ๒๑/๑๑/๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ ๑ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอน เพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จาก บ้านนายตัน แพงขุนทด – ไร่นายลอยลม ขึ้นนอก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทราย	๒๖๗,๙๐๐	-	✓		๒๖๗,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายบุญโรม เกินขุนทด – บ้านนางชีวานันท์ กิตติพานิชย์ หมู่ที่ ๒๐ บ้านเทพทักษิณ	๓๖๐,๗๐๐	-	✓		๓๕๑,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ฝายน้อย – คอสะพาน หมู่ที่ ๑๔ บ้านไทยสามัคคี	๒๒๒,๓๐๐	-	✓		๒๑๓,๙๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ลาดยาง - บ้านนายสมาน ชูเจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน	๒๓๑,๖๐๐	-	✓		๒๒๖,๙๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายไพโรจน์ สายพลกรัง – บ้านนางสมพร เติ่นขุนทด หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว้า	๔๗๐,๖๐๐	-	✓		๔๕๙,๒๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย บ้านห้วยทราย หมู่ ๗	๔๗๕,๕๐๐	-	✓		๓๗๖,๓๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายสกุล ศรีวิพัฒน์ – สวนอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหิงห้อย	๔๒๗,๙๐๐	-	✓		๔๐๙,๕๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอน เพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ไร่นายสุทัศน์ – ไร่นางแดง หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังทรายทอง	๔๗๕,๕๐๐	-	✓		๔๗๕,๕๐๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนายชะลอ เกินขุนทด – ท่าข้าม หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกระปือ	๔๙๙,๔๐๐	-	✓		๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านท่าวังศาล หมู่ที่ ๑๕ - เชื่อมเขตติดต่อบ้านศิลาร่วม (ไร่นายเสนอชัย - ไร่นายวีระ) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด	๔๙๗,๕๐๐	-	✓		๔๘๙,๕๔๕	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก นานายเสนอ ชัยขุนทด – นานายศิลา แกมขุนทด หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแห่น	๓๒๗,๒๐๐	-	✓		๓๒๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ไร่นางบุญมา แสงสุคติ – ไร่นายนิมม เยี่ยมจันทิก หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน	๔๘๔,๘๐๐	-	✓		๔๘๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ฝ่ายหนองบัวหลวง – เขตตำบลบึงปรือ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวหลวง	๔๙๙,๙๐๐	-	✓		๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ทางแยกบ้านนายพิทยา กุ๊กขุนทด – ไร่นางบัณฑิต กมขุนทด หมู่ที่ ๒๑ บ้านหิงห้อยใต้	๔๘๔,๘๐๐	-	✓		๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	วางท่อ HDPE เพื่อผลิตประปา หมู่ที่ ๑๗ บ้านปรารงค์กุญชร	๔๘๕,๗๐๐	-	✓		๔๘๒,๕๐๐	กองช่าง
	รวม ๑๕ โครงการ	๖,๒๑๑,๓๐๐	-			๖,๐๓๖,๔๑๓	

ตารางที่ ๒ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม - กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณ ปี ๒๕๖๗) -

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอน เพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายจอย คุณขุนทด - บ้านนายยวน คุณขุนทด หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแห่น	๓๔๕,๔๐๐	-	✓		๓๒๗,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ถนนลาดยาง - บ้านนายเต็ม ดาวขุนทด หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวหลวง	๔๖๐,๖๐๐	-	✓		๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๓ จากไร่นายบุญเชิด - นางสุภาพ กามขุนทด หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา	๔๙๘,๓๐๐	-	✓		๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายณรงค์ หอขุนทด - นายเงิน จงพรมราช หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเต็ง	๓๕๕,๕๐๐	-	✓		๓๕๔,๐๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างงานถมดินคันทางจากบ้านวังฝัาย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์	๔๙๖,๔๐๐	-	✓		๔๙๖,๔๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากนายเชิดชาย สายขุนทด - ไร่นายชัย ก้านขุนทด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม	๔๙๒,๑๐๐	-	✓		๔๙๒,๑๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนขี้ตู่ จากบ้านนายสมบัติ จำเริญ - นานายคำ กุ๊กขุนทด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๔๙๙,๔๐๐	-	✓		๔๙๗,๕๐๐	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งราวเหล็ก(การ์ดเรล)พร้อมอุปกรณ์เสริม หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖	๔๐๒,๐๐๐	-	✓		๓๙๔,๓๖๒	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อ HDPE เพื่อผลิตประปา หมู่ที่ ๑๗ บ้านปรางค์ภูธร	๔๑๕,๐๒๐	-	✓		๔๑๔,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอน เพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solacell) หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเต็ง	๒๓๖,๐๐๐	-	✓		๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solacell) หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์	๒๓๖,๐๐๐	-	✓		๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solacell) หมู่ที่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร	๒๓๖,๐๐๐	-	✓		๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จาก บ้านนายชูโชค เกาสันเทียะ - เหมืองน้ำตวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร	๔๔๘,๐๐๐	-	✓		๔๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑,๕,๖,๑๐,๑๒,๑๖,๑๘,๑๙ และ ๒๒	๔๕๗,๐๐๐	-	✓		๔๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๑๔๗,๙๔๐	-	✓		๑๔๗,๙๔๐	กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนทอง	๘๘,๘๐๐	-	✓		๗๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านไทยสามัคคี	๗๒,๓๐๐	-	✓		๖๕,๑๐๐	กองช่าง
๑๘	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล	๘๓,๓๐๐	-	✓		๗๖,๙๐๐	กองช่าง
๑๙	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร	๔๒,๘๐๐	-	✓		๔๒,๘๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างโรงเรียนคัดแยกขยะโรงเรียนบ้านโนนทอง	๓๑๑,๐๐๐	-	✓		๓๐๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก ค.ส.ล. ๑ ชั้น โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์	๔๙๓,๐๐๐	-	✓		๔๖๓,๐๐๐	กองช่าง
รวม ๒๑ โครงการ		๖,๘๖๖,๘๖๐	-			๖,๖๗๗,๑๐๒	

ตารางที่ ๓ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (จ่ายจากเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จ่ายเงินสะสม (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหิงห้อย - เขตติดต่อตำบลสำนักตะคร้อ ช่วง สะพานข้ามวัดบ้านหิงห้อย หมู่ที่ ๒ บ้านหิงห้อย	๓๖๕,๒๐๐	-	✓		๓๖๕,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโนนแหน - เขตติดต่อตำบลสำนักตะคร้อ ช่วง คอสะพาน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแหน	๒๘๐,๔๐๐	-	✓		๒๘๐,๐๐๐	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ		๖๔๕,๖๐๐	-			๖๔๕,๐๐๐	

ตารางที่ ๔ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (จ่ายจากเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จ่ายเงินสะสม (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายสงัด ก้านขุนทด – บ้านนางสารภี เกตุขุนทด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๗๗,๘๐๐	-	✓		๗๖,๖๓๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายกรวิก คุณขุนทด – บ้านนางบรรเพ็ญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๒๕๗,๑๐๐	-	ทำสัญญา		๒๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ไร่ครูทองแดง มีทอง – ชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๔๕๔,๙๐๐	-	✓		๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก หน้าบ้านครูจุฑารัตน์ - หน้าบ้านครูพรสวรรค์ หมู่ที่ ๒ บ้านหิงห้อย	๗๔,๔๐๐	-	✓		๗๓,๔๔๕	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก หน้าบ้านผู้ช่วยเย็น - หน้าบ้านนางวันดี หมู่ที่ ๒ บ้านหิงห้อย	๒๔๑,๓๐๐	-	✓		๒๓๙,๑๙๑	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากนายนายจตุพล – นานายชยุต ศรีรักษ์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแหน	๔๕๔,๕๐๐	-	✓		๔๕๑,๕๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนดินคันทาง จากนายนายคำณ กลขุนทด-ที่สาธารณะหลังวัดโคกกระปือ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกระปือ	๑๔๘,๙๐๐	-	✓		๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายถ้ำหมาใน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนทอง	๒๘๐,๖๐๐	-	✓		๒๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก จากบ้านนายประเสริฐ จันทรศิริสุข - นานายไสว กลขุนทด หมู่ที่ ๕ บ้านโนนทอง	๑๕๘,๕๐๐	-	✓		๑๕๕,๐๑๔	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จ่ายเงินสะสม (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จากลาดยางไธ่ไสยสี เสีงขุนทด-ไธ่ไสยหวัน เกนขุนทด หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเต็ง	๔๖๖,๑๐๐	-	✓		๔๖๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จาก ไธ่ไสยเมฆ ชี้นนอก – ไธ่ไสยพล ภู่นอก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทราย	๓๓๕,๗๐๐	-	✓		๓๓๒,๓๔๘	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายถนอม ชะอุมผล – ไธ่ไสยคำสิงห์ พานิชัย หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน	๓๓๔,๙๐๐	-	ทำสัญญา		๓๓๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ไธ่ไสยชัย ก้านขุนทด – ไธ่ไสยประสิทธิ์ ธงสันเทียะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม	๔๙๙,๕๐๐	-	✓		๔๙๕,๖๐๐	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก ล้อมที่สาธารณะประโยชน์ จาก แยกบ้านนางมุขรินทร์ กวงขุนทด - บ้านนายคำ มอมขุนทด หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว้า	๔๙๙,๗๐๐	-	✓		๔๑๙,๙๐๐	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย ป่าชุมชน จาก แยกป่าชุมชน หมู่ ๑๒ – ถนนหินคลุกกัณฑ์ลม หมู่ที่๑๒ บ้านน้อยหนองแวง	๔๙๘,๓๐๐	-	✓		๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย กลางบ้านวังทรายทอง หมู่ที่ ๑๓ – เขตตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด (ช่วง ไธ่ไสยเข้มพร - ไธ่ไสยสังเวียน)	๔๙๙,๑๐๐	-	✓		๔๙๙,๑๐๐	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก จากถนนทางหลวงชนบท – บ้านนางชลดา พูลจันทิก หมู่ที่ ๑๔ บ้านไทยสามัคคี	๒๙๐,๓๐๐	-	✓		๒๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก สามแยกบ่อขะยะ – นานายลับ หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล	๓๗๙,๗๐๐	-	✓		๓๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา	๒๘๖,๐๐๐	-	✓		๒๘๖,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ไธ่ไสยกองเพชร บุญทัศน์ - ไธ่ไสยสมหวัง เฝียงสูงเนิน หมู่ที่ ๑๗ บ้านปรังค์ภูธร	๒๘๙,๘๐๐	-	ทำสัญญา		๒๘๙,๘๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จ่ายเงินสะสม (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	ก่อสร้างหินคลุก จาก บ้านนางสมปอง ช่วยงาน – ทางก้งหันลม (ช่วงบ้านตาหมวย - ทางก้งหันลม) หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์	๔๔๕,๗๐๐	-	✓		๔๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จาก สามแยกบ้านผู้ใหญ่ทองคุณ หิงสันเทียะ – ถนนสามแยกวัดป่าโนนทอง หมู่ที่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร	๑๑๑,๐๐๐	-	✓		๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก รอบป่าสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านเทพทักษิณ	๔๙๗,๕๐๐	-	✓		๔๙๗,๕๐๐	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ไร่นางบัณฑิต กมขุนทด - ไร่นายน้อย บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๒๑ บ้านหิงห้อยใต้	๔๒๘,๗๐๐	-	✓		๔๒๒,๙๐๐	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนางละมุล - นานายเป หมู่ที่ ๒๒ บ้านท่าหินงม	๔๔๖,๖๐๐	-	✓		๔๔๖,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนลาดยาง สาย บ้านหนองแวง - บ้านโนนทอง (ช่วง สระน้ำสาธารณะ)	๑๖๕,๐๐๐	-		✓	-	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ลาดยางชุมชน – นานายธีรพงษ์ แสกระโทก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกระปือ	๔๙๖,๕๐๐	-	✓		๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก จากไร่นายไพรัตน์ แก้ววงตระกูล – ไร่นายชูเกียรติ แก้ววงตระกูล หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวหลวง	๔๕๓,๑๐๐	-	✓		๔๒๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับติดตั้ง ณ โรงสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๓๑๘,๒๑๕	-	✓		๓๑๘,๒๑๕	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๒ บ้านหิงห้อย หมู่ ๓ บ้านโนนแหน หมู่ ๔ บ้านโคกกระปือ หมู่ ๗ บ้านห้วยทราย หมู่ ๘ บ้านสะพานหิน หมู่ ๙ บ้านหนองบัวหลวง หมู่ ๑๑ บ้านหนองหว้า หมู่ ๑๓ บ้านวังทรายทอง หมู่ ๑๔ บ้านไทยสามัคคี หมู่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล หมู่ ๑๗ บ้านปรังค์กฤษร หมู่ ๒๐ บ้านเทพทักษิณ หมู่ ๒๑ บ้านหิงห้อยใต้	๔๙๗,๖๐๐	-	ทำสัญญา		๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จ่ายเงินสะสม (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑	ขุดลอกสระน้ำหลังฝาย หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวหลวง	๙๗,๐๐๐	-			๙๗,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแห่น	๘๔,๐๐๐	-	✓		๘๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๓	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทราย	๘๓,๐๐๐	-	✓		๘๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน	๑๔๗,๐๐๐	-	✓		๑๓๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ภายในบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร	๓๔๙,๐๐๐	-	✓		๓๓๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๖	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง	๑๒๐,๐๐๐	-	✓		๑๑๘,๐๐๐	กองช่าง
๓๗	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง (เปลี่ยนหลังคา และ ฝ้าเพดาน)	๒๒๓,๐๐๐	-	✓		๒๒๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระบือ	๒๖,๒๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง
รวม ๓๘ โครงการ		๑๑,๖๐๐,๒๑๕	-			๑๑,๑๘๔,๑๙๓	

ตารางที่ ๕ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (จ่ายจากเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘)

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จ่ายเงินสะสม (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายวิเชียร แสวขุนทด - บ้านนายประมวล กวงขุนทด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๔๙๙,๗๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากสี่แยกบ้านนายสุริยา วงศ์ก่อ - ป้อมยามบ้านหิงห้อย หมู่ที่ ๒ บ้านหิงห้อย (กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร)	๔๑๓,๔๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๓๗๒,๕๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายจิว ดีจันทิก - นานายทองหนัก ชมตะคุ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแหน	๔๙๘,๐๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย บัมน้ำมันภูผา หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกระปือ	๑๑๕,๑๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย บ้านนายพุฒ สีลาखा หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกระปือ	๑๔๗,๙๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นางประเสริฐ ชลัวิเชียร - นานางสงวน อุทาหงส์ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนทอง	๒๖๕,๕๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๒๖๑,๐๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง เสริมหินคลุก จากถนนลาดยาง-ไร่นางโสภา โคกขุนทด หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเต็ง	๔๙๓,๙๐๐	-	ทำสัญญา		๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ไร่นายประยูร ตีบกกลาง – ไร่นายสมหวัง เฝียงสูงเนิน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทราย	๒๓๖,๗๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๒๓๖,๕๐๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จาก บ้านผู้ใหญ่กอง - ไร่นางอุทุมพร หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน	๓๙๔,๘๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๓๘๙,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จ่ายเงินสะสม (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จากไร่นายประสาน สุริวงค์-ไร่นางสาวบุญนำ ปิ๊บขุนทด หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวหลวง	๒๔๘,๙๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๒๔๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วง นานายมานพ นนท์ขุนทด - ไร่นายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม	๔๙๕,๑๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย โคกหนองโพธิ์วังตากอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว่า	๔๙๗,๔๐๐	-	ทำสัญญา		๔๙๓,๕๐๐	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายป่าชุมชน จากแยกป่าชุมชน หมู่ ๑๒ - ถนนหินคลุก กังหันลม หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยหนองแขว	๑๘๑,๙๐๐	-	ทำสัญญา		๑๗๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ไร่นายวิเชียร แม่นบุตร - สามแยกบ้านนายหยุด ดีสุด หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังทรายทอง	๔๔๖,๐๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๔๕,๘๐๐	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก แยกถนน ค.ส.ล. สระน้ำวัดไทยสามัคคี - บ้านนายสำราญ นนท์ขุนทด หมู่ ๑๔ บ้านไทยสามัคคี	๔๙๘,๖๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ถนนลาดยางสายหลักหึงห้อย-หนองแขว(นานายสุริยา วงก่อ - นานายสมศักดิ์ กุกขุนทด) หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล	๔๙๘,๘๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแขวพัฒนา ช่วงที่ ๑ จาก บ้านนายวุ่น - นายสงกรานต์ ช่วงที่ ๒ จาก บ้านนายชัยณรงค์ - บ้านนางสุภาพ	๑๕๑,๘๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๑๕๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนางสมปอง ช่วยงาน - ทางกังหันลม หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์	๔๙๖,๑๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้น หลังศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร	๔๙๘,๒๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๙๗,๕๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จ่ายเงินสะสม (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายเหี่ยว เกณขุนทด-ลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๐ บ้านเทพทักษิณ	๔๙๘,๒๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๙๗,๕๐๐	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ทางแยกโรงบล็อกลูกทนายต้อย-นางางจรัลักษ์ ภาขุนทด หมู่ที่ ๒๑ บ้านหิงห้อยใต้	๒๒๑,๗๐๐	-	ทำสัญญา		๒๑๙,๕๐๐	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนายสมพงษ์ – ไร่นายทองคำ หมู่ที่ ๒๒ บ้านท่าหินงม	๓๘๙,๒๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๓๘๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. อ่างตาโนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม	๔๙๘,๘๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จาก ไร่นางกองเพชร บุญทัศน์ - ไร่นายวิสัย บุญเปี่ยม หมู่ที่ ๑๗ บ้านปรางค์กุญชร	๒๖๔,๖๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๒๖๑,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	วางท่อ HDPE PE๑๐๐ ขนาด ๙๐ มม. PN ๑๐ ยาว ๖๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านปรางค์กุญชร	๒๓๕,๐๐๐	-	ประกาศ ผู้ชนะ		๒๐๑,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๖๓๗,๐๐๐	-	กำหนด ราคากลาง		-	กองช่าง
รวม ๒๖ โครงการ		๙,๘๒๒,๓๐๐				๙,๐๔๐,๘๐๐	

ตารางที่ ๒ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โอนงบประมาณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘)

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นหลังศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๙ บ้านเทพประทานพร	-	๔๙๙,๓๐๐	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	-	๗๖๒,๖๐๐	ทำสัญญา		๖๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ไร่ นายแสวง กีบขุนทด - ไร่ นายชัยณรงค์ สมบัติทวีสิน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา	-	๓๘๑,๒๐๐	✓		๓๘๑,๐๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก สี่แยกบ้านนายสุริยา วงศ์ก่อ - ป้อมยามบ้านหึงห้อย หมู่ที่ ๒ บ้านหึงห้อย	-	๒๘๐,๓๐๐	✓		๒๘๐,๓๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก ที่นายสนั่น อาบสุวรรณ - ที่นางางละออง กิจขุนทด หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยหนองแวง	-	๔๖๔,๗๐๐	ประกาศ ผู้ชนะ		๔๖๔,๐๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ที่นายคะนิง - บ้านนายสนธยา กามขุนทด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม	-	๔๙๐,๖๐๐	✓		๔๙๐,๖๐๐	กองช่าง
รวม ๖ โครงการ		-	๒,๘๗๘,๗๐๐			๒,๗๒๔,๙๐๐	

ตารางที่ ๗ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โอนงบประมาณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘)

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางมยุรา ซ่องตะครุ - ศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	-	๓๘๗,๖๐๐	✓		๓๖๙,๕๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบนอก จากบ้านนางสำรวย กลิ้งกลางดอน - บ้านนางสง่า ภิรมภักดิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแห่น	-	๔๙๕,๘๐๐	✓		๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางวันดี พัดสูงเนิน - สามแยกบ้านนายปิ่น ชัน สันเทียะ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเต็ง	-	๔๙๕,๘๐๐	✓		๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้านห้วยทราย หมู่ ๗ - เขตบ้านวังทรายทอง หมู่ ๑๓ (ช่วงที่๒ จากท่อลอดเหลี่ยม - บ้านนายสมชัย คำกลาง) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทราย	-	๔๙๙,๓๐๐	✓		๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง
รวม ๔ โครงการ		-	๑,๘๗๘,๕๐๐			๑,๕๘๕,๕๐๐	

ตารางที่ ๘ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ชื่อ กองทุน	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก สามแยกถนนลาดยาง - บ้านนายสมบัติ จำเริญ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๘,๐๐๐	๓๕	✓		๒๒๘,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก เมรุวัดโนนเต็ง - สามแยกบ้านนายบุญโรม ศรีสูงเนิน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเต็ง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๙,๕๐๐	๓๕	✓		๒๑๙,๕๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายทอง เสงสูงเนิน - แยกวัดบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่เจริญธรรม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร	๓๓๕,๒๐๐	๓๕	✓		๓๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากที่นายแฮม แกดขุนทด - ที่นายสง่า มามขุนทด หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้อยหนองแวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๓,๗๐๐	๓๕	✓		๒๒๓,๗๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก หน้าวัดโนนเต็ง - บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์ (โครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๗) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๙๗,๑๐๐	๓๕	✓		๓๙๗,๐๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จาก บ้านนายชูโชค เกา สันเทียะ - เหมือนน้ำตะวันออกหมู่บ้าน บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ กว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร	๔๐๐,๖๐๐	๓๕	✓		๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก บ้านนายพนม แกดขุนทด - บ้านนางนุชนาฏ พันทา บ้านท่าหินง หมู่ที่ ๒๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๙,๐๐๐	๓๕	✓		๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองแวง ขนาด กว้าง ๙๖ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร	๔๘๕,๐๐๐	๓๙	✓		๔๖๘,๐๐๐	กองช่าง
รวม ๘ โครงการ		๒,๓๗๘,๑๐๐				๒,๓๖๐,๒๐๐	

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	-	✓		-	สำนักปลัด
๓	โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	-	✓		๗๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๓๕,๐๐๐	-	✓		๘๑,๗๒๕	สำนักปลัด
๕	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๔๐,๐๐๐	-	✓		๔๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ		๘๙๕,๐๐๐	-			๖๐๒,๗๒๕	

๓. ด้านการพัฒนาสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๗๙๔,๘๐๐	-	✓		๑๓,๘๔๒,๖๐๐	สำนักปลัด
๒	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๗๔๐,๐๐๐	-	✓		๔,๒๓๖,๔๐๐	สำนักปลัด
๓	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	-	✓		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	-	✓		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนถนน	๒๐,๐๐๐	-	✓		-	สำนักปลัด
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		-	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐	-	✓		๒๒๓,๑๕๗.๔๓	กองการศึกษา
รวม ๗ โครงการ		๑๙,๙๗๐,๘๐๐	-			๑๘,๓๖๒,๑๕๗	

๔.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ	๒๐,๐๐๐	-	✓		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ	๓๕๐,๐๐๐	-	✓		๓๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ	๒๐,๐๐๐	-	✓		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ๕ ธันวาคม	๒,๕๐๐	-	✓		๒,๕๐๐	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐	-	✓		๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	๑๐,๐๐๐	-	✓		๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	๑๐,๐๐๐	-	✓		๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๑๐,๐๐๐	-	✓		๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๙	อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ๒๓ ตุลาคม	๒,๕๐๐	-	✓		๒,๕๐๐	สำนักปลัด
รวม ๙ โครงการ		๔๓๐,๐๐๐	-			๔๓๐,๐๐๐	

๕.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	-	✓		๑๙๘,๗๖๐	กอง การศึกษา
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓		๔๗,๘๘๗	กอง การศึกษา
๓	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	✓		๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๔	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓		๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระปือ	๙๗,๐๒๐	๕,๑๔๘	✓		๑๐๒,๑๖๘	กอง การศึกษา
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง	๒๗๓,๔๒๐	-	✓		๒๖๙,๖๔๐	กอง การศึกษา
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสมบูรณ์	๔๔,๑๐๐	๑๕,๑๒๐	✓		๕๙,๒๒๐	กอง การศึกษา
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง	๑๓๖,๔๐๐	๘,๐๖๔	✓		๑๔๔,๔๖๔	กอง การศึกษา
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	๒๒๐,๕๐๐		✓		๑๙๙,๑๑๖	กอง การศึกษา
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหิงห้อย	๑๓๖,๔๐๐		✓		๑๖๗,๙๖๘	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก กระบือ	๓๐,๘๒๗	๑,๓๓๔	✓		๓๒,๑๖๑	กอง การศึกษา
๑๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง	๗๔,๑๘๒	๑๐,๔๔๐	✓		๘๔,๖๒๒	กอง การศึกษา
๑๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสมบูรณ์	๙,๘๖๐	๗,๘๘๘	✓		๑๗,๗๔๘	กอง การศึกษา
๑๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หลวง	๕๒,๔๙๐	-	✓		๕๑,๘๒๓	กอง การศึกษา
๑๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	๗๐,๑๘๐	-	✓		๔๙,๒๑๓	กอง การศึกษา
๑๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหึงห้อย	๕๙,๐๑๕	-	✓		๔๙,๒๔๒	กอง การศึกษา
๑๗	โครงการอาหารเสริม(นม) ๑) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ แห่ง ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน ๖ แห่ง	๑,๔๓๕,๑๖๑	-	✓		๑,๑๔๑,๐๒๗.๑๘	กอง การศึกษา
๑๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านโคกกระบือ	๒๑๖,๐๐๐	๒,๐๘๘	✓		๒๑๘,๐๘๘	กอง การศึกษา
๑๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านโนนทอง	๔๕๓,๖๐๐	๗๐,๑๔๖	✓		๕๒๕,๗๔๖	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์	๕๐๒,๒๐๐	๖๒,๕๗๘	✓		๕๖๔,๗๗๘	กอง การศึกษา
๒๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านสะพานหิน	๔๙๙,๒๐๐	๑๕๙,๒๐๐	✓		๖๕๘,๔๐๐	กอง การศึกษา
๒๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง	๓๒๔,๐๐๐	-	✓		๒๘๔,๘๕๐	กอง การศึกษา
๒๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านหนองแขว	๖๕๑,๒๐๐	๑๙๐,๔๓๒	✓		๘๔๑,๖๓๒	กอง การศึกษา
๒๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านหิงห้อย	๔๑๕,๘๐๐	๙,๔๕๐	✓		๔๒๕,๒๕๐	กอง การศึกษา
๒๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม	๑๙๔,๔๐๐	-	✓		๑๙๐,๘๐๐	กอง การศึกษา
๒๖	จัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล ขนาด ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑๗ ชุด ชุด ละ ๕,๕๐๐ บาท - ศพด.โคกกระปือ จำนวน ๓ ชุด - ศพด.หนองบัวหลวง จำนวน ๔ ชุด - ศพด.หิงห้อย จำนวน ๔ ชุด - ศพด.โนน ทอง จำนวน ๖ ชุด	๙๓,๕๐๐	-	✓		๙๓,๕๐๐	กอง การศึกษา
รวม ๒๖ โครงการ		๖,๓๑๙,๔๕๕	๖๑๑,๘๘๘			๖,๕๒๗,๕๖๓	

๖.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกป่า ห้วยแฝก	๕,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	-		✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี	๕,๐๐๐	-	✓		๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	-	✓		๕,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ		๕๕,๐๐๐	-			๑๐,๐๐๐	

๖.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้ว	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	✓		๒,๔๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๒,๕๐๐,๐๐๐	-			๒,๔๙๐,๐๐๐	

