

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดนครราชสีมา**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ 1 จากบ้านนางถาวร พัฒนา - ไร่ นายทองแดง มีทอง	กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร	428,200	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	/			-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังศาล หมู่ 15 จากถนนสายหลัก-บ้านนายแดง ป้องขัน	จากถนนสายหลัก-บ้านนายแดง ป้องขัน ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร	221,900	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรวงค์กาญจนา หมู่ 17 ซอยศาลาประชาคม จากบ้านนายจำเนียร ยาสี - บ้านนายประดิษฐ์ ชูชัยมงคล	กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 304 เมตร	648,300	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	/			-
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานหิน หมู่ 8 ซอยศาลาประชาคม จากบ้านนายจำเนียร ยาสี - บ้านนายประดิษฐ์ ชูชัยมงคล	กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร	364,200	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	/			-
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคีหมู่ 14 จากฝายน้อย - คอสะพาน	กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร	469,800	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	/			-
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ 3 จากถนนลาดยางสายโนนแหน - โคกกระป้อ ถึง คอนกรีตหน้าบ้านนายเลิศ เนาชุนทด	กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 67 เมตร	209,300	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อย หมู่ 2	จากบ้านนายภาคภูมิ พิมขุนทด ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 25 เมตร	287,600	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	/			-
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทรายทอง หมู่ 13 จากไร่ นาย วิเชียร แม่นบุตร - ศาลาประชาคม	กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร	469,800	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ 21 จากลาดยาง – บ้านนายสายยัญญู ภูกขุนทด	ช่วงที่ 1 กว้าง 3.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 22 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร	107,300	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	/			-
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 9 จากสามแยกบ้านนายมนัส สอนกลาง – ไร่ นายสงวน สีทิวังศา	กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร	350,000	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	/			-
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าวังศาล หมู่ 15 จากสามแยกบ่อขยะ – นานายลับ	กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 480 เมตร	401,600	1 มี.ค.67-30 ก.ย.67	/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพทักษิณ หมู่ 20 จากไร่นายพุด กิ่งขุนทด - ไร่นายแสวง	กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 845 เมตร	693,300	1 มี.ค.67-30 ส.ค.67	/			-
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ 5 สายถ้ำหมาใน	กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 740 เมตร	499,300	1 มี.ค.67-30 ส.ค.67	/			-
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ 3 สายที่ 1 จากบ้านนายสมนึก - สี่แยก บ้านนายประยงค์ สายที่ 2 จากบ้านนายแฉล้ม - สี่แยกบ้านนายประยงค์	สายที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45 เมตร สายที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 55 เมตร	301,900	1 มี.ค.67-30 ส.ค.67	/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เทพื้นคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 23 เมตร	20,000	1 มี.ค.67-30 ส.ค.67	/			-
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	ซ่อมแซมหอประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวงตามแบบที่ อบต. กำหนด	270,000	1 มี.ค.67-30 ส.ค.67		/		-

2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดนิทรรศการทางการเกษตรและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตตำบลหนองแวง	ประชาชนเขตตำบลหนองแวง	50,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67			/	36,000
2	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	พื้นที่ตำบลหนองแวง	10,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	/			-

2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพหูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	200,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	/			-
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	200,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	/			-
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิของ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตตำบล หนองแวง	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	20,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	/			-

2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	จำนวนสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน ปีละ ๒ ครั้ง	20,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67		/		-
2	โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	ฉีดพ่นหมอกควันและทำลายลูกน้ำยุงลาย ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน	200,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	/			-
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ	หมู่ ๑-๒๒	20,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	/			-
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน	135,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67		/		-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการอบรมให้ความรู้กับเด็กและ เยาวชน เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการ ตั้งครรภ์ในวัยเรียน	นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	20,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	/			-
6	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	440,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	/			-

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองแวง	14,083,200	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67		/		6,523,000 บาท (คำนวณจาก1ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการในเขตตำบลหนองแวง	4,759,200	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67		/		2,191,400 บาท (คำนวณจาก1ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลหนอง แวง	42,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67		/		17,500 บาท (คำนวณจาก1ต.ค.66 - ปัจจุบัน)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เด็กทั้ง 6 ศูนย์	379,205	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67		/		242,352
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กทั้ง 6 ศูนย์	1,164,240	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67		/		717,552
3	โครงการอาหารเสริมนม สำหรับ (สพฐ)	เด็กนักเรียนทั้ง 8 โรงเรียน	1,233,300	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67		/		270,529
4	โครงการอาหารเสริมนม สำหรับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กทั้ง 6 ศูนย์	246,300	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67		/		178,678
5	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียน โรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง	เด็กนักเรียนทั้ง 8 โรงเรียน	3,454,400	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67		/		1,691,693

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการอบรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนถนน	จัดอบรม 1 ครั้ง	20,000	ม.ค.67			/	20,000
2	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาล	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปี ใหม่ และสงกรานต์	20,000	เม.ย. 67			/	9,844
							เหลือช่วง เดือน เมษายน	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและจัดทำเวทีประชาคมตำบล	หมู่ 1-22	20,000	พ.ค.67	/			-
2	โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	ปีละครั้ง	20,000	ส.ค.67	/			-
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความ ปรองดองและสมานฉันท์ของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ปีละครั้ง	20,000	มี.ค.67			/	19,920
4	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะให้กับพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และผู้นำชุมชนในเขตตำบลหนองแวง	ทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง /ปี	300,000	ก.พ.67			/	300,000

5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567	ประชาชนเขตตำบลหนองแวง	250,000	เม.ย.- พ.ค.67	/			-
2	โครงการสนับสนุนประเพณีลอยกระทง	ประชาชนเขตตำบลหนองแวง	200,000	พ.ย.66			/	200,000
3	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์	10,000	ม.ค.67			/	10,000
4	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	ประชาชนเขตตำบลหนองแวง	20,000	เม.ย. 67	/			-
5	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	ประชาชนเขตตำบลหนองแวง	20,000	ก.ค.67	/			-

6 . ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	พื้นที่ตำบลหนองแวง	5,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย. 67	/			-
2	โครงการปลูกหญ้าแฝก	พื้นที่ตำบลหนองแวง	5,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย. 67	/			-
3	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ	พื้นที่ตำบลหนองแวง	5,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย. 67	/			-
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	พื้นที่ตำบลหนองแวง	30,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย. 67	/			-

6 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
งบเงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาบพิตร 5 ธันวาคม	อุดหนุนงานรัฐพิธี 5 ธันวาคม	2,500	ธ.ค.66			/	2,500
2	อุดหนุนโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร 13 ตุลาคม	อุดหนุนงานรัฐพิธี 13 ตุลาคม	5,000	ต.ค.66			/	5,000
3	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	อุดหนุนงานรัฐพิธี 28 กรกฎาคม	10,000	ก.ค.67	/			-
4	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิม พระชนมพรรษาสเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปี หลวง 12 สิงหาคม	อุดหนุนงานรัฐพิธี 12 สิงหาคม	10,000	ส.ค.67	/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี 3 มิถุนายน	อุดหนุนงานรัฐพิธี 3 มิถุนายน	10,000	มี.ย.67	/			-
6	อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรมรา ชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม	อุดหนุนงานรัฐพิธี 23 ตุลาคม	2,500	ต.ค.66			/	2,500