

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ ๑ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๑ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหิงห้อยใต้ หมู่ ๒๑	๕๕๖,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง	๔๒๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสมบรูณ์	๔๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จใช้งบ กองทุนไฟฟ้า	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	๔๘๓,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บรถดับเพลิง	๓๒๑,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑ บ้านหนองแวง จากลาดยาง - บ้านนายสมทรง กีบขุนทด	๔๙๗,๙๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๒๒ บ้านท่าหินงม จากบ้านนายทองคำรวมขุนทด - บ้านนายประภาส กุดขุนทด	๓๐๕,๓๐๐	๓๐๕,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านโนนทอง จากบ้านนางนันทิwa แก้วขุนทด - บ้านนายทองสุข กิ่งขุนทด	๑๐๗,๔๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑๗ บ้านปรารักษ์กุญชร ไร่นายสมร ต่อ ค.ส.ล. เดิม	๓๑๐,๘๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๗ บ้านห้วยทราย	๑๕๒,๖๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๒๐ บ้านเทพทักษิณ บ้านนายเหี่ยว - บ้านนางประครอง	๕๓๕,๗๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ บ้านไทยสามัคคี จากถนนลาดยาง - บ้านนายเด่นชัย และบ้านนายประเสริฐ	๕๖๘,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๖ บ้านโนนเต็ง จากบ้านนางเรไร สุวรรณปักข์ - บ้านนายสวัสดิ์ นามขุนทด	๑๐๔,๘๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านโนนแหน จากบ้านนายจอย คุณขุนทด - บ้านนายประยงค์ โชมขุนทด	๔๙๗,๔๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓ บ้านวัง ทรายทอง จากไร่ นายวิเชียร แม่นขุนทด - สามแยกบ้าน นายหุຍ ตีสุด	๔๗๗,๖๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๘ บ้านวัง สมบูรณ์ จากบ้านนายวีระ พัดสูงเนิน - บ้านนายนิคม คำนี้ก	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้าน สะพานหิน จากประปาหมู่บ้าน - ไร่ นายประยูร เชื้อจาก	๔๑๙,๓๐๐	๔๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านหนอง แวง จากบ้านนางหอย กุ่มขุนทด - บ้านนายสมบัติ จำเจริญ	๑๕๔,๖๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๕ บ้านโนน ทอง จากลาดยางสายโนนทอง - หนองแวง ถึงไร่ นางพรสวรรค์ พันชนะ	๔๐๕,๓๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๙ บ้าน หนองบัวหลวง ไร่ นางจันลดา ดุมกลาง - ไร่ นางแก้ว สนง เหลื่อม	๔๐๑,๘๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑๑ บ้าน หนองหว่า บ้านนายชัย มอมขุนทด - นานายภู สายพล กรัง	๔๔๙,๙๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการก่อสร้างถมดินคันทาง หมู่ ๖ บ้าน โนนเต็ง จากแยกลาดยางบ้านนางลูกขึ้น จุมพลกรัง - ไร่นางสาวสมหมาย ชุดขุนทด	๓๐๖,๗๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก รูปตัวยู บ้านเทพประทานพร หมู่ ๑๙	๔๙๙,๓๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ ๗	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและ ไฟฟ้าสาธารณะ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา (เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)	๑,๔๓๙,๐๓๐	๑,๔๓๓,๑๒๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ จัดการขยะ	๒๐,๐๐๐	๗,๗๘๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชตติย	๑๓๕,๐๐๐	๙๒,๕๐๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการอบรมให้ความรู้กับเด็กและ เยาวชน เรื่อง โรคเอดส์และการป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๗๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๒๐,๐๐๐	๙,๐๗๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและ สมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง	๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และการปฏิบัติงานของผู้นำชุมชนใน เขตตำบลหนองแวง	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อ ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในเขต ตำบลหนองแวง	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ ศึกษาดูงานให้กับอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓. ด้านการพัฒนาสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๔๘๐,๘๐๐	๑๒,๗๑๐,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๘๙๑,๒๐๐	๔,๔๖๙,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๒๙๐,๐๐๐	๑๔๕,๗๗๗	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาล	๒๐,๐๐๐	๕,๙๔๙	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการจัดทำแนวกันไฟในเขต พื้นที่ตำบลหนองแวง	๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๑๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการฝึกอบรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวที ประชาคมตำบล	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๔.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๑ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ฯ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕	อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	อุดหนุนโครงการประเพณีบวงสรวงท้าวสุ รนารีประจำอำเภอเทพารักษ์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๕.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๑ (บาท)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๔,๐๙๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑๕๒,๕๕๐	๘๓,๙๕๑	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๙๔,๕๗๕	๙๒๙,๘๙๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการอาหารเสริม(นม)	๑,๓๔๑,๓๔๐	๑,๓๔๑,๓๔๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๒,๙๔๐,๐๐๐	๓,๒๙๓,๓๔๗	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๑ (บาท)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๙๘๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ แต่ไม่ใช้งบ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๖.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการปลูกป่า หลှ้าแฝก	๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๓,๗๒๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีชาติ	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี